

Projekt: 1308
Kirche und Kirchenzentrum Gossau ZH

Objekte: GP

Bauherr: Röm. Kath. Kirchgemeinde Wetzikon, Langfurrenstrasse 10, 8620 Wetzikon ZH

Architekt:

Bauleitung: Roskothen Architekten, Klaus-Gebert-Strasse 5, 8640 Rapperswil SG

Bauberechnung per 03.10.2017

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	N = Nachtrag
	RG = Regie R = Reserve	G = Global	D = Direkte Zahlungen
Rechnung:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RCH = Rechnung
	R = Regie	G = Gebühren	B = Belastungen
	GR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 =		

Objekte: GP

Bauabrechnung per 03.10.2017

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		

2	Gebäude		87'900	74'493.50		80'001.40	-7'898.60
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten		2'100	486.00		78.40	-2'021.60
PROJEKT TOTAL			90'000	74'979.50		80'079.80	-9'920.20
Total Zahlungen ohne Vertrag				(2'489.25)			
TOTAL			90'000	74'979.50		80'079.80	-9'920.20

--	--	--	--	--	--	--	--

Objekte: GP

Bauabrechnung per 03.10.2017

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		

2	Gebäude						
21	Rohbau 1						
211	Baumeisterarbeiten		3'500	3'780.00		3'780.00	280.00
211.1	Gerüste		3'500	3'780.00		3'780.00	280.00
	2111 Gerüste					3'780.00	
	In-Gerüst AG			3'780.00	P		
	<i>Rechnung Innen- und Aussengerüst / 1605019</i>	9	11	14	12.05.16	3'780.00	
215	Montagebau als Leichtkonstruktionen		5'100	7'902.50		5'576.85	476.85
	2150 Fassade Kirchgemeindehaus			7'902.50		5'576.85	
	Tüscher & Amgwerd Dach AG			4'483.75	RG		
	001 Eingang Wohnung			3'418.75	N		
	<i>Teilrechnung Arbeiten für Storen und an Fassade / R1504683</i>	1	1	2	20.11.15	2'794.90	
	<i>Fassade Eingang Wohnung / R1605136</i>	13	15	20	21.09.16	2'781.95	
22	Rohbau 2						
221	Fenster, Aussentüren, Tore		18'000	16'697.90		18'718.95	718.95
	2210 Verglasung Eingangsfront					18'718.95	
	Engeler AG			16'697.90	A		
	<i>Emporenfenster und neue Schutzverglasung / 160060-7</i>	10	12	15	10.06.16	f 18'718.95	
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen		5'800	5'856.55		5'013.80	-786.20
	2271 Malerarbeiten					5'013.80	
	Widmer Roger			5'856.55	RG		
	<i>Malerarbeiten / VSR 501228</i>	11	13	16	23.06.16	5'013.80	
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz		1'800	780.60		780.60	-1'019.40
	2280 Storen					780.60	
	Griesser AG			780.60	A		
	<i>Rolladenersatz / 1078769</i>	1	2	3	23.11.15	780.60	

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		

23	Elektroanlagen						
230	Uebergangsposition		3'600	4'336.80		5'035.75	1'435.75
	2301 Elektroanlagen			3'442.25		4'141.20	
	Hustech AG			3'442.25	RG		
	<i>Schlussrechnung Elektroarbeiten / 20161107</i>	7	9	11	21.04.16	f 4'141.20	
	2302 Beleuchtungskörper			894.55		894.55	
	Lichtfokus AG			894.55	A		
	<i>Lieferung Beleuchtungskörper / LF160123/EZ-160423</i>	3	4	5	23.02.16	894.55	
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen						
244	Lüftungsanlagen		2'200				-2'200.00
27	Ausbau 1						
272	Metallbauarbeiten		15'100	7'489.80		8'096.05	-7'003.95
	2720 Metallbauarbeiten					8'096.05	
	Popp Metallbau AG Karl			7'489.80	A		
	<i>Emporengeländer / 20160140</i>	6	8	10	12.04.16	f 7'489.80	
	<i>Öffnungsbegrenzer / 20170060</i>	14	16	21	17.02.17	606.25	
273	Schreinerarbeiten		12'100	21'938.70		21'216.15	9'116.15
	2730 Schreinerarbeiten			13'333.75		12'784.45	
	Kurt Meier GmbH			13'333.75	A		
	<i>Emporengeländer / 1600059</i>	8	10	12	04.05.16	f 4'959.70	
	<i>Beichtraum, Decke, Verkleidung und Lüftung / 1600058</i>	8	10	13	04.05.16	7'824.75	
	2731 Türe Sakristei			7'359.80		7'186.55	
	Kurt Meier GmbH			7'359.80	A		
	<i>Abrechnung Sakristeitüre / 1700074</i>	18	20	25		7'186.55	
	9999 DIREKTE ZAHLUNGEN					1'245.15	
	<i>Kurt Meier GmbH \ Arbeiten an Kirchenbänke / 1700045</i>	17	18	22	31.03.17	1'208.95	
	<i>WESCO AG \ Lüftung Beichtraum, Relais / 829588</i>	4	5	6	29.03.16	36.20	

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		
28	Ausbau 2						
281	Bodenbeläge		900	1'226.55		1'207.95	307.95
	2810 Teppichboden					1'207.95	
	Reibenschuh AG			1'226.55	A		
	Rechnung Teppichboden (Einagng 5.4.16) / 460238	5	6	7	05.04.16	1'207.95	
288	Gärtnerarbeiten (Gebäude)		1'700	1'244.10		1'244.10	-455.90
	9999 DIREKTE ZAHLUNGEN			1'244.10		1'244.10	
	Terra Gartenbau AG \ Rechnung Gärtnerarbeiten	12	14	17	21.07.16	1'244.10	
289	Reserve		9'100				-9'100.00
29	Honorare						
291	Architekt		9'000	3'240.00		9'331.20	331.20
	2910 Bauleitung					9'331.20	
	Roskothen Architekten			3'240.00	RG		
	Abrechnung 3. /4. Quartal 2015	2	3	4	30.11.15	3'110.40	
	Rechnung 1. Quartal 2016	5	7	8	08.04.16	4'147.20	
	Abrechnung 2. Quartal 2016	16	16	18	04.07.16	1'425.60	
	Honoorar Arbeiten 2017	17	19	23	07.04.17	648.00	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten						
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation						
524	Vervielfältigungen, Plankopien		800	486.00		78.40	-721.60
	5240 Vervielfältigungen					78.40	
	Roskothen Architekten			486.00	A		
	Vervielfältigungen 1. Quartal 2016	5	7	9	08.04.16	51.20	
	Plot Kopien 2. Quartal 2016	15	17	19	04.07.16	27.20	
56	Uebrige Baunebenkosten						
560	Uebergangsposition		1'300				-1'300.00
	PROJEKT TOTAL		90'000	74'979.50		80'079.80	-9'920.20
	Total Zahlungen ohne Vertrag			(2'489.25)			
	TOTAL		90'000	74'979.50		80'079.80	-9'920.20